

설악동 재건 사업

□ 사업개요

- 사업범위 : 설악동 B·C지구 일원 ※ 사업면적 : 29,455㎡
- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년
- 총사업비 : 26,400백만원(국비 13,200, 도비 3,960, 시비 9,240)
- 사업내용 : 설악온천마을 관광거점 조성, B지구 주차장 화장실 환경 개선, 쌍천산책로(스카이워크·출렁다리) 조성, 소공원 조성(2개소), 환경정비(안내·홍보간판 정비 등)

세부 추진 일정

- 설악온천마을 관광거점 조성(설악산문화시설 리모델링)
 - '23. 4월 ~ '24. 5월 : 실시설계용역
 - '23. 5월 ~ '24. 7월 : 행정절차 이행(기술자문위원회 심의, 지방건설기술심의, 계약심사 등)
 - '24. 8월 : 리모델링 공사 발주
 - 설악온천마을 관광거점 조성사업(설악산문화시설 리모델링) 민간사업공간 디지털 전시시설 도입계획 검토
 - 지역주민의 요구도가 높고 MZ세대 트렌드를 겨냥한 미디어시설 도입방안(조성방식, 투자예산, 운영방식 등) 검토
- 화장실 신축(B지구 주차장)
 - '22. 12월 ~ '22. 9월 : 사업 착공 및 준공
- 쌍천산책로 조성(스카이워크·출렁다리)
 - '22. 11월 ~ '24. 6월 : 사업 착공 및 준공
- 소공원(문화공원13, 설악동 246-47번지 일원) 조성
 - '23. 9월 : 도시계획시설 공원조성계획 입안 및 실시계획 인가
 - '23. 11월 : 편입토지(도유지) 토지매입 완료
 - '23. 11월 ~ 6월 : 사업착공 및 준공


□ 추진상황

- 2020. 2. 28. : 설악동 재건사업 추진방향 연구용역 준공
 - (용역기간) '19. 11. 11. ~ '20. 2. 28. (사업비) 26백만 원


- 2021. 1. 21 ~ 2022. 4. 1. : 실시설계용역 착수 및 최종보고회 개최
 - (장소) 설악여행자센터(2F) 대회의실 (대상) 설악동 지역주민 약 50명
- 2022. 4. 25. : 소공원(문화공원12) 조성공사 준공
 - (사업기간) '22. 3. 14. ~ '22. 4. 25. (사업비) 117백만 원



- 2022. 11. 10. : 쌍천산책로 조성사업 착공
 - (사업기간) '22. 11. 10. ~ '25. 1. 9. (사업비) 8,812백만 원



- 2022. 12. 26 : B지구 주차장 화장실 신축공사 준공
 - (사업기간) '22. 12. 26. ~ '23. 9. 20. (사업비) 594백만 원



- 2023. 4. 3. : 설악온천마을 관광거점 조성사업(설악산문화시설 리모델링) 실시설계용역 착수
 - (용역기간) '23. 4. 3. ~ '24. 5. 26. (용역비) 434,536천원

□ 연도별 투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	투자 실적 및 계획						
	계	'22 이전	'23	'24	'25	'26	'27 이후
계	26,400	11,600	6,800	5,000	3,000	-	-
국비	13,200	5,800	3,400	2,500	1,500	-	-
도비	3,960	1,740	1,020	750	450	-	-
시비	9,240	4,060	2,380	1,750	1,050	-	-

□ 사업계획도

